

DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ

O DÍLO č. OUK-705/2019

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Kačice**
se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice
zastoupená: Liborem Němečkem, starostou obce
IČ: 00234494, DIČ: CZ00234494
Bankovní spojení: Česká národní banka.
Číslo účtu: 94-4412141/0710
tel.: +420 724 188 882,
e-mail: info@kacice.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **ACG-Real s.r.o.**
se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
bankovní spojení: ČSOB
č.ú. 258990961/0300
tel.: 731 446 235 e-mail: svoboda@acg-real.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u městského soudu v Praze

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Preamble

V souladu s ustanovením části XV. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna smluvního závazku spočívá ve změně rozsahu a ceny díla o více a/nebo méně práce v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu a ve změnových listech a termínový dopad za tyto změny příloha č. 1. Vzhledem k nouzovému stavu, který je vydán Českou republikou od 27.2.2021 a jeho omezení mající zásadní vliv na průběh dokončení stavby a v návaznosti na dopady karantén a onemocněním Covid19 do kapacit zaměstnanců dodavatele a subdodavatelů stavby došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů k prodloužení s realizací stavebních činností s dopadem do harmonogramu plnění díla. V tom smyslu se obě strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“), ve kterém upraví termín dokončení díla a přílohu č. 2 – Harmonogram plnění. Tyto přílohy jsou součástí tohoto uzavíraného dodatku ke smlouvě.

Dodatek je uzavírán v souladu s odstavcem (4) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se tedy o změnu, která nemění původní hodnotu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce o více než 15%. Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce činí 2,85% za změnu v tomto dodatku č. 4 a celková změna ze všech uzavřených dodatků včetně tohoto dodatku č. 4 činí v rámci § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. celkem 13,74 %.

(dále jen „dodatek“)

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla o částku ve výši 369.217,65 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH ve výši **18.651.595,36,-** se tedy zvyšuje o částku 369.217,65 Kč bez DPH na částku 19.020.813,01 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

Původní bod 5.2 uzavřené smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou **provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 31.5.2021.**

Původní bod 13.1 uzavřené smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:

Cena díla bez DPH	19.020.813,01
Cena díla bez DPH slovy:	devatenáctmilionůdvacettisícosesttřináct korun českých jeden haléř
DPH ve výši 15%	2.853.121,95
Cena díla celkem vč. DPH	21.873.934,96

Smluvní strany se dále dohodly, že poslední faktura za práce ve výši navýšení ceny uvedené v tomto dodatku č.4 ve výši 369.217,65 Kč bez DPH bude splatná po dokončení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 60 dnů od dokončení a předání díla Objednateli.

Původní bod 16.2 uzavřené smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH denně za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

II.
Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V Kačici dne2021

ZHOTOVITEL:

V Táboře dne 26.4.2021

Příloha č.1 – Změnové listy
Příloha č.2 – Harmonogram plnění